

節電、省エネ対策に関する取組み事例

担 当 者 等	事業者名：大豊精機株式会社																																					
取組名称	室内照明の間引き																																					
取組み概要	(何を・どのように・どうしたかをできるだけ詳細に記入してください) 照度 600～1000 ルクス維持を原則として事務エリア内の照明を間引き、照明利用の電力消費量を低減した。																																					
・期待できる効果等 ・投資額	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">間引き本数</th> <th rowspan="2">低減 本数</th> <th rowspan="2">低減 電力</th> <th rowspan="2">稼動 時間</th> <th rowspan="2">低減 電力量</th> </tr> <tr> <th>実施前</th> <th>実施後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務エリア</td> <td>472</td> <td>296</td> <td>176</td> <td>5.63kW</td> <td>13.0h</td> <td>73.2kWh</td> </tr> <tr> <td>会議室</td> <td>194</td> <td>116</td> <td>78</td> <td>2.50kW</td> <td>9.5h</td> <td>23.7kWh</td> </tr> <tr> <td>食堂,ロッカー等</td> <td>136</td> <td>70</td> <td>66</td> <td>2.11kW</td> <td>3.0h</td> <td>6.3kWh</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>802</td> <td>482</td> <td>320</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>103.3kWh</td> </tr> </tbody> </table>	場所	間引き本数		低減 本数	低減 電力	稼動 時間	低減 電力量	実施前	実施後	事務エリア	472	296	176	5.63kW	13.0h	73.2kWh	会議室	194	116	78	2.50kW	9.5h	23.7kWh	食堂,ロッカー等	136	70	66	2.11kW	3.0h	6.3kWh	合計	802	482	320	-	-	103.3kWh
場所	間引き本数		低減 本数	低減 電力					稼動 時間	低減 電力量																												
	実施前	実施後																																				
事務エリア	472	296	176	5.63kW	13.0h	73.2kWh																																
会議室	194	116	78	2.50kW	9.5h	23.7kWh																																
食堂,ロッカー等	136	70	66	2.11kW	3.0h	6.3kWh																																
合計	802	482	320	-	-	103.3kWh																																
備 考																																						

※ 事例ごとに1枚ご記入ください。

※ 報告いただいた事例については、協議会で発表をお願いすることがあります(7分程度)。

※ 公開しても構わない写真や図面等がありましたら、添付してください。

提出期間 ～平成 23 年 7 月 4 日 (月)

提出方法 郵送、FAX、e-mail