節電、省エネ対策に関する取組み事例

担　当　者　等	事業者名：大岡技研株式会社 担当部局：篠原工場 製造部 担当者名：
取組名称	天井照明の節電対策
取組み概要	改善前 元々は明り取り天井だったらしい天井が長年の使用で採光できない状態になっていたため昼間でも水銀灯 23 基を使用していた 改善後 天井を透明な板に張り替えたことにより昼勤時の水銀灯の使用が必要なくなった
・期待できる効果等 **・投資額**	効果 400W×23 基×9ｈ÷1000 ＝82.8kwh×￥12.16／単価×300 日＝302 千円 投資額　　回収 約 100 万円　　3,3 年
備　　考	実施時期 平成 22 年 12 月末連休中